# CRONOGRAMA DE OBRAS

**CUADRO Nº 7.1**
**CRONOGRAMA BASE**

| Etapa | Código de Obra PD | Obra | Monto Inversión Total UF | Año de Inicio | Año de Termino | Mes de Término | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.- PRODUCCION | OBRA_PD_2025_01 | Traslado de D°A° desde captación 203_P14 a captación 203_P21, por un caudal de 15 l/s. | 100 | 2026 | 2026 | Diciembre | |
| 1.- PRODUCCION | OBRA_PD_2025_02 | Aumento de explotación de captación 203_P12EX_6 de un caudal de 14 l/s a 20 l/s. | 3.000 | 2028 | 2028 | Diciembre | |
| 1.- PRODUCCION | OBRA_PD_2025_03 | Aumento de explotación de captación 203_P16 de un caudal de 30 l/s a 38 l/s. | 250 | 2028 | 2028 | Diciembre | |
| 1.- PRODUCCION | OBRA_PD_2025_04 | Reemplazo conducción 1101_CONDP8A-1 de D=100 mm a D=150 mm L= 5 m | 80 | 2026 | 2026 | Diciembre | |
| 2.- DISTRIBUCION | OBRA_PD_2025_05 | Aumento Capacidad PEAP a Red: Q= 4,0 (l/s) | 750 | 2038 | 2038 | Diciembre | |
| 3.- RECOLECCION | OBRA_PD_2025_06 | Aumento Capacidad PEA2 351_PEAS2 en Q = 1 l/s. de Q=24 l/s H=10 m a Q=25 l/s H=10 m | 100 | 2036 | 2036 | Diciembre | |
| 4.- DISPOSICION | OBRA_PD_2025_07 | Aumento Capacidad Pretratamiento en Q = 10 l/s, de Q=220 l/s a Q= 230 l/s | 5.000 | 2034 | 2034 | Diciembre | |

RODRIGO LEONARDO BASCUNAN DIAZ

Firmado digitalmente por RODRIGO LEONARDO BASCUNAN DIAZ
Fecha: 2025.11.05 10:39:49 -03'00'

Gerente General
Exploraciones Sanitarias S.A

Agosto 2025.